



1. BANEUDVALGETS ANLÆGSPROJEKTER

1.1. Anlægsprojekt 2006 – Maskinhus

Bygning af et 576 m² maskinhus var 2006 store anlægsprojekt. Bygningen stod færdig i december 2006, og den tilstedeværende del af greenkeeperstaben har anvendt vintermånederne til at færdigindrette rummene og derefter flytte maskiner og grej fra det lejede maskinhus på Lerbæk Ridecenter til de nye lokaliteter.

1.2. Anlægsprojekt 2007 – Bro over Lerbækken

Den indkøbte præfabrikerede bro er i vinter nedlagt over Lerbækken i forbindelse med etablering af den nye vej for arbejdsmaskiners kørsel fra og til maskinhus og banen.

1.3. Anlægsprojekt 2007 – Ny vej fra maskinhus til golfbanen

Der anlægges en grusvej fra maskinhus via bro over Lerbækken og nord og øst om par – 3 banen; herfra går vejen videre til drivingrange. I alt 200 meter vej. Hele vejens længde er anlagt og ibrugtaget 1. april 2007.

1.4. Anlægsprojekt 2010 – Ny vej via drivingrange og videre langs hul 1

Den i 2007 anlagte grusvej fra maskinhuset videreføres over drivingrange og fortsætter mellem hul 1 og out of bounds grænsen til arbejdsvejen fra Lerbæk Hovedgård. I alt ca. 400 meter vej. Hele vejens længde skal være anlagt til ibrugtagning ved sæsonstart 2011. Projektet udgår af budget 2011 på grund af for få midler til rådighed og er ikke senere medtaget. Senest ikke medtaget i 2015 budgettet.

1.5. Anlægsprojekt 2011 – Ny overbelægning på kørevej bag 1. green

Den nuværende kørevej påføres vedligeholdende lag af stabilgrus og derefter ny overfladebelægning af stenmel. Arbejdet udføres i vejens bredde fra ny vej(pkt. 9.4.) til vejkryds til 2. og 9. hul.

Projektet udgår af budget 2011 på grund af for få midler til rådighed og er ikke senere medtaget. Senest ikke medtaget i 2015 budgettet.

1.6. Anlægsprojekt 2011 - Overdækning af udslagssteder ved driving range

På generalforsamling 2010 blev det tilladt bestyrelsen at optage lån på kr.1 mio. til anlæg af dette projekt samt 9-hullers korthuls bane.

Opførelse af overdækning af 6 dobbelte udslagssteder skal finde sted i vinter/forårsperioden 2011 og være færdig til ibrugtagning ved sæsonstart 2011.

Overdækning af udslagssteder ved driving range blev lettere forsinket taget i brug sommeren 2011. Endelig planering af udenoms området gennemføres i forbindelse med udvidelse af træningsfaciliteterne i 2013.

1.7. Anlægsprojekt 2011 - Anlæggelse af 9-hullers korthuls bane

På generalforsamling 2010 blev det tilladt bestyrelsen at optage lån på kr.1 mio. til anlæg af dette projekt samt overdækning af udslagssteder.



Projektet udarbejdet som korthuls bane med kunstgræs på greens og teesteder. Dette vil indebære meget lav vedligeholdelsesudgifter over de kommende 10 – 15 år.

Endvidere blev projektet udarbejdet som traditionel græsbane med de normale forøgede vedligeholdelsesudgifter ved større område at vedligeholde.

Klubbens bestyrelse har valgt anlæggelse af en traditionel græsbane.

Bestyrelsen har imidlertid i slutningen af 2010 besluttet at udskyde anlægsstarten på ubestemt tid.

1.8. Anlægsprojekt 2012 – Dræning af overfladevand på Driving range

Det er besluttet, at udføre dræning af overfladevand på Driving range snarest muligt efter de nødvendige midler er tilvejebragt. Arbejdet forudsættes udført ved eget personale.

Udgået af 2015 budgettet.

1.9. Anlægsprojekt 2013 – Opførelse af to Lynshelters

Det er besluttet, at opføre to lynshelters ved hhv. 15. huls teesteder og på arealet mellem 5. og 7. hullers fairways.

Midler til opførelsen søges tilvejebragt ved:

- Overskud fra Banens Turnering
- Sponsors donationer
- Medlemmers donationer og
- Ansøgte midler fra fonde.

Tegninger til lyn-shelters er udført af klubmedlemmer, ligesom al arbejde med opførelse af de to lynshelters udføres ved frivillige klubmedlemmers arbejdskraft.

Anmeldelse af byggearbejde af to lyn-shelters indsendes til Frederikshavn kommune foråret 2013.

1.9.1. 2014 – Opførelse af to lyn-shelters

For de til rådighed værende midler blev der via firma TRIGON fremstillet to lynshelters og et starter-hus. De to lynshelters blev før standerhejsning opstillet af samme firma, et på den tiltænkte placering ved 15 huls teested og et på arealet til venstre for 3. huls gule teested,. Starter-huset er endnu ikke opstillet. Malerarbejdet tiltænkes udført af klubbens frivillige.

De opstillede lynshelters skuragtige konstruktion mangler imidlertid endnu at blive tilbageført til den oprindelige tanke om et åbent shelter.

De to lynshelters er tilbageført til shelters og ibrugtaget medio 2014.

1.10. Anlægsprojekt 2013 – Parkeringsplads

Der er positive forventninger til, at der kan indgås en aftale med Frederikshavn kommune om leje af arealerne der for nærværende anvendes til maskinhus og parkeringspladser.

Der er udarbejdet skitse til ordnede forhold for parkering. Når aftalen er endelig indgået iværksættes etableringen skitsen til parkeringspladsen.

1.10.1. Parkeringsplads 2014

Arealerne der for nærværende anvendes til maskinhus og parkeringspladser er tilgået Frederikshavn Golf Klub. Nyindretning af parkeringsarealerne foretages i løbet af 2014 i den udstrækning de afsatte midler rækker.



Det til rådighed værende beløb afsat i 2014 tillod ikke en fuld og endelig planering af arealet. Der søges midler til færdiggørelse af P-pladsen i 2015.

1.10.2. Parkeringsplads 2015

En fuld og endelig planering af arealet søges gennemført i 2015. Herefter etableres parkeringsindretningen, der forventes færdig medio 2015.

1.10.3. Parkeringsplads 2016

De økonomiske midler rakte ikke til en færdiggørelse i 2015. Projektet vil søges gennemført i 2016 - dette forudsætter at der kan tilføres projektet ca. 30.000 kr.

1.10.4 Parkeringsplads 2017

Planering af arealet er gennemført og parkeringsindretning er etableret i ønsket omfang; herunder afspærring til cykelparkerings afsnit og parkerings afsnit forbeholdt klubbens faste stab (Pro, Bistro, bestyrelse og sekretariat). Plan over parkeringsindretning vil når færdiggjort blive opslået på hjemmesiden mm.. Projektet anses for afsluttet.

1.11. Anlægsprojekt 2013 – Udvidelse af træningsfaciliteter

Projektskitse og tidsplan for etablering er under udarbejdelse (marts 2013). Det er intentionen, som minimum at udføre etablering af en putting green i nær forbindelse med Driving range.

1.11.1. Udvidelse af træningsfaciliteter 2013 - 2014

Putting green i forbindelse med Driving range blev kun delvis færdigbygget i 2013. Uheldige omstændigheder i banepersonalets bemanning og problematiske dræningsforhold gjorde at greenen ikke blev formet og fik udlagt rullegræs i efteråret 2013. Dette sidste arbejde med færdiggørelsen påbegyndes foråret 2014, når jordtemperaturen tillader udlægning af rullegræs.

Putting green ved Driving range ibrugtages medio 2015. Projektet anses for afsluttet.

1.12. Anlægsprojekt 2015 – Udvidelse af vandingsanlægget med vanding af fairways på 6. og 14 hul

Det er besluttet, at forbedre fairways på 6. og 14. hul ved at etablere mulighed for vanding på de to hullers fairways. Nedlægning af rørledninger starter ultimo og tilkobling til hovedvandleddning og ibrugtagning skal ske medio maj 2015. Dette projekt anses for afsluttet.

1.13. Anlægsprojekt 2016 – Oprensning af søer og vandløb.

Færdiggøre oprensning af alle søer og vandløb på banen.

1.13.1.- Oprensning af søer og vandløb.

Dette arbejde blev ikke afsluttet i 2016 og forventes ej heller afsluttet i 2017 på grund af manglende økonomiske midler. Dog er søerne ved hul 2/8 og 5/7 rensat op i 2017.

1.14. Anlægsprojekt 2017 – Bunker renovering

Total renovere bunkers på hul 4 og 11. Den store fairway bunker i midten på hul 11 er reduceret med ca. 2/3 i 2017 og 2 nye fairway bunkers på hul 11 i



højre side er etableret. Green bunker på hul 8 er lukket i 2017. Endvidere er teesteder på hul 4 og hul 7 renoveret i 2017.

1.15. Anlægsprojekt 2018 - Teesteder

Renovere tee steder generelt og bygge nye teesteder på hul 16.

1.16. Anlægsprojekt 2018 – dræning

Udlægge dræn på hullerne 10, 11, 17 og 18. Tanken er at lægge et hoveddræn op i gennem fairways suppleret med side dræn for ca. hver 10 m – dette dog kun såfremt det lykkes at lease en "trencher" til gravearbejdet.

1.16. Anlægsprojekt 2018 – hul 5 bolværk

Genopbygge eller fiksure bolværk på hul 5 green ved egen greenkeeper stab – forudsat at det lykkes at lease nødvendigt gravemaskine materiel.

1.17. Anlægsprojekt 2020

Nye teesteder på hullerne 8 og 9 forberedes.

Frederikshavn Golfklub september 2017